

巨鹿县自然资源和规划局 南街建材市场片区改造项目地上 110KV（贾 巨线）线路迁建项目工程款及补偿费 绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标

我县域内贾巨线 110 千伏线路，南起贾庄 220 千伏变电站，北至巨鹿 110 千伏变电站，斜跨县城东南部城区，已影响县城整体规划建设发展，并存在安全隐患。经县政府研究，决定对此线路城区段进行迁建。

（二）单位工作目标

完成南街建材市场片区改造项目地上 110KV（贾巨线）线路迁建工作。

（三）工作活动(项目)基本情况

根据政府工作安排，对南街建材市场片区改造项目政府储备土地地上 110 千伏（贾巨线）线路 39#-58# 进行迁建，迁建后地点为杨官线路以北 39# 杆处向南（东郭庄村西）至南外环南侧，向西至高速引线 58# 杆处，线路全长约 7.001 千米。该项目具体建设内容如下：全线电压动力为 110KV，建设 110KV，建设 110KV 单回路直线塔 8 基，110KV 单回路承力塔 6 基，110KV 单回路直线钢管杆 19 基，110KV 单回路

承力钢管杆 5 基等。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一) 工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况

完成南街建材市场片区改造项目地上 110KV（贾巨线）线路迁建工作。

(二) 工作活动(项目)绩效指标设定情况

按照合同约定，在规定时间内完成拆除原有 110KV 贾巨线 39#-58# 段线路以及杆塔，并完成工程设计图纸内所有工作内。工程的质量等级标准为合格，质量执行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》和电力行业的有关规定。

三、工作活动(项目)资金使用情况及取得成绩

该工程合同价款 685.7657 万元，此次支付 100 万元，全部为迁建工程款，该线路的迁建，为全县老百姓创造了安全人居环境。

四、工作活动（项目）绩效自评情况

(一) 工作活动（项目）自评组织情况

该项目由邢台市供电公司进行项目验收工作，并出具验收报告，工程质量执行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》和电力行业的有关规定。

(二) 工作活动(项目)评价结果

(1) 数量指标。按照合同约定，完成 7.001 千米的线路迁建。

(2) 质量指标。工程质量执行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》和电力行业的有关规定。

(3) 时效指标。合同签订后，如无不可抗力外，120 天内完成。

综合项目实际绩效，根据设定的指标标准，该项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级为优秀。

五、主要经验做法、存在的问题及改进建议

(一) 主要经验做法

一是领导高度重视。资金下拨后，财务主管领导和分业务分管领导高度重视，落实责任分工，确保资金支出符合规定。二是规范管理。明确资金支付流程，确保工程支付符合资金管理办法，做到层层审核、层层负责、层层把关。

(二) 工作改进建设

一是加强业务培训。加大执行队伍的业务培训力度，提高业务水平。二是健全管理机制。进一步建立健全管理制度，规范程序。三是狠抓信息公开。拓宽公开渠道，促进公开透明。四是强化监督检查，不断完善监督检查机制，提升使用效益。

2021 年 4 月 20 日

工作活动 (项目)负责人		党跃强	联系电话	4090506	
财务负责人		武子春	联系电话	4090580	
单位地址		巨鹿县黄巾大道北侧			
工作活动 (项目)起止 时间	计划开始：2019 年 2 月		计划完成：2019 年 6 月		
	实际开始：2019 年 4 月		实际完成：2020 年 10 月		
一、项目资金情况					
		以前年 度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
			预算安排 (万元)	实际到位金 额 (到达项目 单位)	实际支出金额 (项目单位支 出)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金			100	100	1000
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况 及未完成的原因	
绩效目标		总目标	消除贾巨线城区 110 千伏高压线存在的安全 隐患		已完成
		年度 目标	完成贾巨线 110 千伏线路（城区段）的迁建 工作		已完成
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	迁建线路 7.001 千米		已完成
		质量 指标	符合国家标准《电气装置安装工程施工及验收 规范》和电力行业的有关规定和电力行业的 有关规定		已完成
		成本指 标	控制在 100 万元		已完成
		时效指 标	按照合同约定完成		已完成
	效果 指标	经济效 益指标	高效率的完成工作任务		已完成
		社会效 益指标	为全县人民创建安全的居住环境		已完成
		可持续 发展效 益指标	提高公共服务水平和质量		已完成