

巨鹿县阎疃镇政府 2021 年关于 2019 年便道硬化、游园建设程 （一期）奖补资金（项目）绩效评价 自评报告

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标。

按照中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府印发的《巨鹿县 2019 年人居环境政治方案》的通知。

（二）单位工作目标。

为了方便群众出行，改善村内人居环境，提高群众幸福指数。

（三）工作活动(项目)基本情况。

1、工作活动(项目)背景资料。

项目名称：2019 年便道硬化、游园建设工程（一期）
奖补资金

主要内容、主要解决的问题：（1）便道硬化工程：
便道硬化原则上按一村一条主街道实施，涉及宋家庄村、
黄马庄村、寨里村等 11 个村，硬化标准为 3 公分厚水泥
砂浆垫层、5 公分厚混凝土垫层、铺设便道砖面层（或混
凝土面层）。镇政府或村委会分别与河北旭华建设工程有

限公司巨鹿分公司、河北西东建筑工程有限公司等施工单位，签订施工合同。（2）小游园建设工程：建设内容为：种植国槐等本地树种、砌筑围墙、木栅栏及竹篱笆围墙等。涉及樊家堂村、孟家庄村、苑街村等 11 个村。镇政府或村委会分别与邢台众帮建筑工程有限公司、巨鹿县德润建筑工程有限公司、邢台靓丽建筑装饰有限公司等施工单位，签订施工合同。

项目实施依据：按照中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府印发的《巨鹿县 2019 年人居环境政治方案》的通知

资金分配及历年安排情况：我镇对辖区内 11 个非贫困村进行了主街道便道硬化，审计决算金额 167.3048 万元，按奖补 40%比例应奖补 66.92192 万元；实施了 11 个村游园建设，审计决算金额 13.4757 元，按奖补 40%比例实际奖补 5.39028 元；两项实际奖补金额 72.3122 元。2021 年 3 月拨付了 40%奖补资金共计 72.3122 万元。

2、工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。按照中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府印发的《巨鹿县 2019 年人居环境政治方案》的通知，切实提高农民群众的生产生活条件，改善农村民生、改善人居关键，提高了农民生活的幸福指数。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一) 工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。

11 个非贫困村主街道便道硬化，11 个村游园建设。

(二) 工作活动(项目)绩效指标设定情况。

一、基本情况	项目名称	2019 年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金		主管单位	巨鹿县农业农村局		实施单位	阎疃镇人民政府
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况		
	预算数	72. 3122	到位数	72. 3122		执行数	72. 3122	
	其中： 财政资金	72. 3122	其中： 财政资金	72. 3122		其中： 财政资金	72. 3122	
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				
	方便群众出行，提升人居环境，提高群众幸福指数			实施了完成了阎疃镇 11 个村的便道硬化和游园建设工程，方便群众出行，并改善了村内人居环境。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标 完成率（%）
				符号	值	单位 （文字描述）		
	产出指标	数量指标	便道硬化、游园建设涉及的村数	=	11. 00	个	11	100%
		质量指标	实际支出资金占计划支出资金的比率	>=	90. 00	%	100%	100%
		时效指标	当年完成该笔项目资金支出的时间	文字描述		12 月底前	12 月底前	100%
		成本指标	财政对该项目资金的投入成本	=	72. 3122	万元	72. 3122	100%
	效益指标	可持续影响指标	村民生活生产环境改善情况	文字描述		村民的生产生活环境明显改善	村民的生产生活环境明显改善	100%
	满意度指标	满意度指标	对便道硬化、游园建设项目满意的人数占调查总人数比例	>=	90. 00	%	100%	100%
预算执行率	预算执行率	预算实际执行的比率	=	100. 00	%	100%	100%	

(三) 调整情况。无

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

(一) 计划制定和落实情况。

制定了详细可行的工作活动(项目)实施计划，并严格按照实施计划具体落实。

(二) 执行绩效监控情况。

对开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行。

(三) 资金管理情况。

资金全部为政府拨款，严格按照财政资金授权支付管理的规定，依法依规拨付。

(四) 绩效管理制度建设及执行情况。

制定了(项目)绩效管理制度，并严格执行。

(五) 风险管理情况。

对工作活动(项目)实施中可能存在的影响绩效目标实现的风险因素制定了处置预案。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一) 工作活动(项目)自评组织情况。

(1)成立绩效评价项目小组,具体实施2021年阎疃镇2019年便道硬化、游园建设工程(一期)奖补资金项目的绩效评价工作。

(2) 制定绩效评价工作实施方案，工作实施方案包括评价依据、评价目的、评价内容、评价标准、评价指标、评价方法、工作流程及人员安排。

(3) 前往项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各项目是否实施及项目实施情况是否良好；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(4) 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价结果。

(二) 工作活动(项目)评价结果。

项目管理绩效评价得分 96 分。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

无