

附件1

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：	西郭城镇人民政府				单位负责人签字：			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	五个非贫困村墙体粉刷及广场硬化资金			主管单位	县委、县政府		实施单位	西郭城镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	48.075783		到位数	48.075783		执行数	48.075783		
	其中：财政资金	48.075783		其中：财政资金	48.075783		其中：财政资金	48.075783		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提升农村村容村貌				根据巨鹿县人民政府印发的《巨鹿县农村村容村貌美化提升实施方案》通知要求，2019年1月份我镇对辖区内的大张庄等五个非贫困村墙体粉刷和广场硬化进行安排部署，大张庄、西郭城、吕家庄三个村共粉刷墙体63720.37平方米；大张庄、小张庄、进虎寨三个村硬化广场2026.95平方米。2019年12月经巨鹿县审计局审计西郭城镇大张庄等五个非贫困村村容村貌工程审定金480757.83元。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	墙体粉刷面积	10	=	63720.37	平方米	63720.37	100%	10
		数量指标	广场硬化面积	10	=	2026.95	平方米	2026.95	100%	10
		质量指标	发放率（%）	10	≥	95	%	100	100%	10
		时效指标	完成率	10	文字描述		按照时间节点	100%	100%	10
		成本指标	发放工程款额	10	=	48.075783	万元	48.075783	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高农民生活水平	15	≥	90	%	100	100%	15
		可持续影响指标	提升村容村貌	15	≥	95	%	95%	100%	14
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	95.00	%	95%	100%	9
预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行的比率	10	=	100.00	%	100%	100%	10	
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步及时发放资金，提高群众满意度									

填报人：李晓琦

联系电话：4235623