

附件 3

大留庄村基础设施建设资金项目重点自评绩效报告

项 目 名 称：大留庄村基础设施建设资金项目

项目实施单位：巨鹿县张王疃乡人民政府

项目总金额：100 万元

评 价 年 度：2022 年度

一、项目概况

单位名称：巨鹿县张王疃乡人民政府，地址：巨鹿县张王疃乡西张王疃村，性质：行政事业单位。该项目工程地点位于巨鹿县张王疃乡大留庄村，进行大留庄村基础设施建设附属工程建设。

二、项目实施情况

该工程由河北利锦瑞达项目管理有限公司代理招标，采取公开招标方式进行招标，由河北鸿傲建筑工程有限公司中标承建。该工程包括路面硬化、路灯按照、围墙建设等。

该项目中标总价 2771615 元，合同要求在鸿傲建筑工程有限公司进场以后预付工程款 30%，根据工程进度经监理单位确定工程量后拨付工程进度款，最高不超过工程总价款的 80%。根据报账程序，该项目已经拨付资金 1000000 元。

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标和评价方法，秉承科学规范、分级分类、绩效相关等原则，按照项目立项、项目实施、预算管理的分析路径，切

实提升该项目的财政资金管理水平。

（二）评价指标

该项目从产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率入手进行评价。

产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标

效益指标：可持续影响指标

满意度指标：服务对象满意度

（三）评价的主要方法及等级设定

产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分，各项指标权重占比之和为 100%。设定优（90 分以上）、良（80-90 分）、可（60-80 分）、差（60 分以下）四个等级，对该项目进行评价。

四、绩效评价指标体系及得分情况

数量指标： 路灯安装的数量、道路硬化的面积、建设围墙的长度

质量指标：实际支出资金占计划支出资金的比率 大于等于 95%

时效指标：工程完工及时性 12 月底前

成本指标：该项目的成本 100 万元

可持续影响指标：村民生活生产环境改善情况 大留庄村
的生活生产环境得到明显改善

满意度指标：

服务对象满意度：客户满意度 大于 95%

大留庄村基础设施建设资金项目财政重点绩效评价 评价指标表

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (15 分)	项目 立项 情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	2	有市政府相关政策、规划、任务等文件得*分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	3	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得*分；否则不得分。	3
	绩效 自评 情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣*分,扣完为止。	5
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣*分，扣完为止。	5
“工作活动”管理 (50 分)	资金 管理	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。预算调整率每大于 1%扣*分，扣完为止。	10

		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。	10
		会计核算规范性	10	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。	10
	项目管理	项目责任机制是否健全	10	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣*分，扣完为止。	10
		管理制度健全性	10	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣*分，扣完为止。	9
“工作活动”产出 (25 分)	数量指标	指标	5	该项目购置物品的数量	5
	质量指标	指标	10	实际支出资金占计划支出资金的比率	10
	时效指标	指标	5	该项目资金支出完成的时间	5
“工作活动”效果 (10 分)	满意度	指标	10	客户满意度	9
合计			100		99