



尚多河北会计师事务所

尚多河北会计师事务所（普通合伙）

2024 年部门重点项目绩效评价报告

尚会评字【2024】第 P0019 号

项目名称： 苏家营镇道路提升改造工程

项目单位： 巨鹿县苏家营镇人民政府

委托单位： 巨鹿县财政局

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价方式： 部门（单位）绩效自评 ☐ 财政部门组织评价 ☒

评价机构： 中介机构 ☒ 部门单位评价组 ☐ 财政评价组 ☐

尚多河北会计师事务所（普通合伙）

Shangduo Hebei Certified Public Accountants (General Partnership)

本次绩效评价结果

一级指标	二级指标	分值	得分	绩效等级
决策	项目立项	4	4	“B”
	绩效管理	8	4.6	
	资金投入	4	4	
过程	资金管理	9	7.79	
	项目管理	15	8.5	
产出	产出数量	16	15.79	
	产出质量	6	6	
	产出成本	7	7	
	产出时效	6	6	
效果	经济效益	4	4	
	社会效益	4	4	
	生态效益	4	4	
	可持续影响	3	3	
	满意度	10	10	
合计		100	88.68	

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1、项目背景	1
2、项目单位基本情况	2
3、主要内容及实施情况	2
4、资金投入和使用情况	3
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的	3
(二) 评价指标	4
(三) 评价依据	5
(四) 绩效评价原则	5
(五) 评价的主要方法及等级设定	6
(六) 绩效评价工作过程	6
三、苏家营镇道路提升改造工程绩效评价指标体系及得分情况	7
四、评价分析	18
(一) 主要扣分事项及原因分析	18
1、项目决策指标	18
2、项目过程指标	18
3、项目产出指标	19
(二) 评价结论	19
五、有关建议	19
六、其他需要说明的事项	18

巨鹿县苏家营镇人民政府 2023 年道路提升改造工程项目 绩效评价报告

尚会评字【2024】第 P0019 号

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。尚多河北会计师事务所（普通合伙）接受巨鹿县财政局委托，并形成绩效评价小组，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照巨鹿县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（巨发〔2019〕16 号）、《巨鹿县县级财政重点绩效评价管理办法》（巨财〔2019〕137 号）要求，对巨鹿县苏家营镇人民政府 2023 年度道路提升改造工程项目进行财政重点绩效评价，通过收集、整理相关资料，查看账簿、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

《邢台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》中指出：实施乡村建设行动，把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，改善农村人居环境，完善乡村基础设施和公共服务水平，推进农村全面进步。

加快建设生态宜居美丽乡村。按照“铸精品、靓脉络、重示范、塑形象”的思路，在巩固已有美丽乡村建设成果基础上，学习借鉴浙江美丽

乡村建设经验，以村容村貌美、服务设施美、生态环境美、富民产业美、社会和谐美“五美”为主要目标，本着“缺什么补什么、什么弱提升什么”的原则，着力完善农村基础设施，加强建筑风貌整治，提升公共服务水平，发展“一村一品”特色产业，打造乡村建设示范样板。加快推进通村组道路、入户道路建设。

农村公路越建越好，怎样有效提升管养水平，是各地相关部门亟待解决的一个课题。针对农村公路点多、线长、面广，管养工作复杂的状况，巨鹿县“一盘棋”统筹推进，构建起“政府主导、部门协同、上下联动、运转高效”的农村交通工作大格局，特别是在邢台率先探索实施智慧化管养，收效显著。

为完善新农村基础设施的建设，能够促进当地经济又好又快发展，增加当地农民收入，提高当地农民的生产生活水平，打造成环境优美，人文积淀深厚，民风淳朴的社会主义新农村。特提出本项目建设。

2、项目单位基本情况

巨鹿县苏家营镇人民政府，统一社会信用代码：11130529745412851N，负责人：王建，机构性质：机关，机构地址：河北省邢台市巨鹿县苏家营村。

3、主要内容及实施情况

巨鹿县苏家营镇道路提升改造工程项目不涉及新增建设用地，设计全长 3926.049 米，其中：纬一路（神无线—苏石鹿村经二路）长 2785.391 米，经一路（纬一路至纬二路）长 787.797 米，经二路（纬一路至苏石鹿村口）长 352.861 米。主要施工内容包括道路硬化、拆除工程、砍伐乔木及道路附属工程，其中：水泥混凝土路面 19800 m²，拆除路面 16900 m²，砍伐乔木 30 株及道路附属工程。新建道路行车道路宽 5m，两边各设 0.5m 宽路肩

该项目于 2023 年 6 月 21 日批准立项，项目总投资 336 万元，其中工

程费用 305 万元，其他费用 26 万元，预备费 5 万元。通过公开方式招标确定邢台市九祖建筑工程有限公司承建，中标价 279.15 万元，于 2023 年 9 月 5 日签订施工合同，施工期限自 2023 年 9 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日止，2023 年 11 月 28 日项目竣工验收，巨鹿县政府投资评审中心于 2024 年 3 月 27 日出具决算审计报告，审定工程金额为 276.9998 万元。

4、资金投入和使用情况

2023 年度项目预算资金 282.00 万元，均为一般公共预算资金。2023 年项目实际使用金额 270.00 万元，均为支付邢台市九祖建筑工程有限公司工程款。资金结余 12.00 万元。

（二）项目绩效目标

苏家营镇道路提升改造工程项目绩效目标为提升革命老区影响力，提高政府公信力，提高群众生活质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价 2023 年苏家营镇道路提升改造工程项目绩效，结合项目特点，2023 年苏家营镇道路提升改造工程项目绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析项目资金支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供有力的依据。

（二）评价指标

根据项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分

值)。本项目评价指标拟设置 4 个一级指标(决策、过程、产出、效果); 14 个二级指标(项目立项、绩效管理、资金投入、资金管理、项目管理、产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度); 根据专项资金具体使用方向, 分别设 27 个三级指标。本项目绩效评价以 100 分计, 决策、过程、产出、效果四个一级指标分别权重为: 16%, 24%, 35%, 25%。

1、共性指标是对项目决策和项目过程进行评价, 包括项目立项、绩效管理、资金投入、资金管理、项目管理 5 个二级指标, 分值分别为 4 分、8 分、4 分、9 分、15 分, 共 40 分; 设置三级指标 15 个, 充分反映项目立项规范性、绩效目标的设定合理性与明确性、自评报告编制的准确完整性、预算编制科学性、机构建设健全性及为实现绩效目标制定的制度及人员保障措施、项目资金管理和使用合规情况及项目组织实施与监督管理情况。

2、个性指标是对项目产出与项目效果情况进行评价, 共设置产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度 9 个二级指标, 分值分别为 16 分、6 分、7 分、6 分、4 分、4 分、4 分、3 分、10 分, 共 60 分; 设置三级指标 12 个, 能够充分地反映出项目产出和项目效果情况。

(三) 评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》(2014 年修订);
- 2、《中华人民共和国会计法》;
- 3、《中华人民共和国政府采购法》;
- 4、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10 号);
- 5、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号);

6、巨鹿县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（巨发〔2019〕16 号）；

7、《巨鹿县县级财政重点绩效评价管理办法》（巨财〔2019〕137 号）；

8、项目其他相关依据。

（四）绩效评价原则

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（五）评价的主要方法及等级设定

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），财政和部门评价的方法主要包括比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等。根据评价对象的具体情况，采用多种方法，采取定量与定性相结合进行评价并计算综合得分。评价结果分为 A、B、C、D 四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

项目	A	B	C	D
分值	≥90 分	≥80 分，<90 分	≥60 分，<80 分	<60 分

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立了绩效评价工作组，按照《巨鹿县财政局关于开展 2024 年财政重点绩效评价工作的通知》（巨财〔2024〕35 号）文件要求，并结合我所绩效评价项目检查工作底稿及被评价项目的具体情况，陆续制作了《重点项目绩效评价资料清单》《满意度调查问卷》等相关项目所需资料；在此基础上，我们按照项目主管单位的联系方式与项目具体负责人对接，就绩效评价流程、绩效评价目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法等具体内容进行充分沟通，取得一致意见；同时，沟通项目开展情况和绩效评价资料清单所需内容，并进行实地调研，整理项目相关资料，确定绩效评价方案。

2、组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况。通过实地调查、访谈等方式，了解项目实施情况及效益情况，就发现的问题进行反馈并确认。就绩效评价工作开展中遇到的问题及初步评价情况与被评价部门或单位交换意见，然后由项目主管单位对我们收集、汇总的各项绩效评价工作底稿盖章确认。

3、分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价。将之前搜集到的项目资料，根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，以评分表的形式，通过被评价单位自评和评价工作组评定相结合的方式，对评价对象的绩效情况逐项进行分析评价，通过对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，最终形成评价结论。

4、出具报告。根据评价结果撰写报告初稿，经评价小组沟通讨论，确定终稿，向财政局提供报告。

三、苏家营镇道路提升改造工程项目绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从决策、过程、产出、效果四个方面设计指标体系，共设置 14 个二级指标和 27 个三级指标。各项指标内容及得分情况详见下表：

2023 年苏家营镇道路提升改造工程项目绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	评价规则	得分
项目 决策 (16 分)	项目 立项	立项 规范 性	4	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	具备一个得分要素,得到指标分值的 20%。	4
		绩效 目标 合理 性	2	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	具备要素①,得到指标分值的 40%; 如不具备,该指标分值为 0。具备要素②③④,分别得到指标分值的 20%。	2
		绩效	2	①是否将项目绩效目标细	具备得分要素①,得	0.6

		目标明确性		化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	到指标分值的 40%； 具备得分要素②和③，各得到指标分值的 30%。	
		绩效自评报告	4	是否有绩效自评报告，报告是否依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。	无自评报告的，本项不得分；有自评报告，自评报告依据不充分、逻辑不清晰、内容不完整、分析不透彻、数据不准确、编制不客观各扣分值的 16.7%，扣完为止。	2
	资金投入	资金预算科学性	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。	2

		资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位率；资金到位率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于 0。	2
项目过程（24 分）	资金管理	预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	得分等于指标分值*预算执行率。	4.79
		资金支付及时性	2	资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。	未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣 1—2 分；未按照规定的方式付款的，扣 1—2 分。本项得分扣完为止。	2

		资金使用合规性	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。具备要素④指标得分为 0。	1
		管理制度健全性	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	1.5
	项目管理	制度执行有效性	3	①项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。	3

		主导 部门 职责 明确 性	2	主管部门项目组织管理职责是否明确。	主管部门职责是否明确,如果职责明确则得满分,否则 0 分	2
		专门 机构 (人 员) 负责	2	项目是否有专门机构或人员负责协调推进、管理项目。	项目是否有专人负责,项目有专人负责,则得满分,否则 0 分	0
		项目 监督 情况	3	①监督检查的次数;②监督检查的内容;③监督检查整改情况。	具备要素①,得到指标分值的 40%;如不具备,该指标分值为 0 分。具备要素②和③分别得到指标分值的 30%。	0
		公开 招标	2	项目是否通过招标方式确定第三方	项目是否通过招标方式确定第三方;如果是则满分,否则 0 分	2
项目 产出	产出 数量	水泥 混凝	4	水泥混凝土路面合同工程量为 19289.59 m ² 。实际完	得分等于指标分值*实际完成率	3.79

(35分)	土路面完成工程量		成率=(实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	拆除路面完成工程量	4	破除原有路面合同工程量13480 m²。实际完成率=(实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分等于指标分值*实际完成率	4

		拆除 人行 道完 成工 程量	4	破除原有路面合同工程量 3150 m²。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分等于指标分值* 实际完成率	4
		砍伐 乔木 完成 数	4	砍伐乔木合同工程量 30 株。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产	得分等于指标分值* 实际完成率	4

				品或提供的服务数量。		
	产出质量	竣工验收合格	6	提升改造工程质量验收合格	验收合格得满分，不合格得 0 分。	6
	产出成本	项目预算成本	7	工程费用预算资金成本 305 万元，成本节约率 $=[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ ，主要从建设施工方面考察项目成本。	成本节约率 ≥ 0 得满分，成本节约率 < 0 不得分。	7
	产出时效	项目完成及时率	6	完成及时率 $= (实际完成天数/计划完成天数) \times 100\%$ ， 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	完成及时率 $\leq 100\%$ 得满分，完成及时率 $> 100\%$ 时，每上升 5% 扣 1 分，不足 5% 视同 5%，扣完为止。	6
项目效果 (25)	经济效益	推动区域经济	4	通过苏家营镇道路提升改造工程的建设和提升城镇品牌效应，增强区域经	具备得分要素，得到指标分值的 100%。	4

分)		发展		济发展的凝聚力和吸引力。		
	社会 效益	满足 村民 出行 要求	4	通过乡镇公路基础设施建设,方便了沿线群众生产生活,改善村民出行交通条件。	具备得分要素,得到指标分值的 100%。	4
	生态 效益	生态 环境 质量 提高	4	项目开展后道路及周边环境改善,实现村容村貌干净整洁,使生态环境步入良性循环轨道。	具备得分要素,得到指标分值的 100%。	4
	可持 续影 响	巩固 拓展 脱贫 攻坚 成果	3	通过乡镇公路基础设施建设,改善村民生活条件,巩固拓展脱贫攻坚成果。	具备得分要素,得到指标分值的 100%。	3
	满意 度	服务 对象 满意 度	10	通过向辖区内常住居民发放调查问卷,了解大众对苏家营镇道路提升改造工程的满意度,服务对象满意度达到 95%得满分。	具备得分要素,得到指标分值的 100%。 每下降 1%扣 1 分, 本项得分扣完为止。	10
合 计			100			88.68

四、评价分析

(一) 主要扣分事项及原因分析

1、项目决策指标

绩效管理

(1) 绩效目标明确性：该绩效目标并未将项目目标细化分解为具体的绩效指标，如效益指标中缺少生态效益；数量指标未根据项目内容进行细化；数量指标中设置道路维修建造数为 4000 平米，应为 4000 米，数量单位设置错误。该项指标扣减 1.4 分。

(2) 绩效自评报告：编制的绩效评价自评报告缺少依据，如满意度指标评分缺少调查问卷；逻辑不清晰，如时效指标的解释为项目投资情况；内容不完整，如缺少发现的问题及整改情况。该指标扣减 2 分。

2、项目过程指标

(1) 资金管理

①预算执行率：该项目实际到位资金为 282.00 万元，实际支出资金为 270.00 万元，预算执行率为 95.74%。该项指标扣减 0.21 分。

②资金使用合规性：2023 年 9 月 28 日 35 号凭证支付工程款 84.00 万元、2023 年 10 月 12 日 53 号凭证支付工程款 110.00 万元、2023 年 12 月 05 日 16 号凭证支付工程款 76.00 万元，记账凭证附件中无资金拨付审批手续。该项指标扣减 1 分。

(2) 项目管理

①管理制度健全性：未制定业务管理制度，无法对项目实施过程中各环节做到有效管理，保障项目顺利实施。该项指标扣减 1.5 分。

②专门机构（人员）负责：项目人员分工不明确，责任未落实到具体的人员，不能有效保障项目进度。该项指标扣减 2 分。

③项目监督情况：项目监督管理不到位，无监督检查管理记录，项目实施过程中发现的问题及问题整改的情况。该项指标扣减 3 分。

3、项目产出指标

水泥混凝土路面完成工程量：施工合同约定水泥混凝土路面完成工程

量 19,289.59 m²，验收报告实际完成工程量为 18,289.59 m²，实际完成率为 94.82%。该项指标扣减 0.21 分。

（二）评价结论

从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，苏家营镇道路提升改造工程项目支出绩效评价得分 88.68 分，总体评价等级为 B。

从评价结果来看，苏家营镇道路提升改造工程项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标明确性、自评报告情况、资金到位率、资金使用合规性，应采取有效措施，提升苏家营镇道路提升改造工程项目的效果和效益。

五、有关建议

（一）提高绩效目标设置的明确性，完善自评报告，使内容完整、依据充分、逻辑清晰。

建议根据项目目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，提高绩效目标设定的科学性；同时建议完善绩效自评报告，提高业务人员分析、量化绩效指标的能力，做到自评报告依据充分，逻辑清晰，内容完整。

（二）加强预算执行力

落实到项目上的资金应严格按照相关程序进行拨付，提高预算执行力度，减少资金滞留、避免造成资金闲置。

（三）保障资金使用合规性

建议加强对资金使用的管理，做到对专项资金专款专用，对所有资金支出都要走完整的审批程序和手续，对不符合支出条件的不予支付。

（四）建立健全项目管理制度

在项目实施前应建立完善的业务管理制度，明确业务如何管理，相关部门应制定相关管理办法，统筹管理，使得项目效益最大化。

(五) 加强业务管理, 明确项目责任人, 确保项目有序推进, 项目按时、保质、保量完成

(六) 加强对项目的监督管理

制定完善的监督管理制度, 认真执行并记载相关监督、检查记录, 便于对项目的跟踪管理, 对发现的问题及时整改、完善。

(七) 按照合同约定达到预期产出数量

严格按照合同约定, 完成项目设计工程量, 保障产出数量最大化, 实现财政资金使用高效、节约。

六、其他需要说明的事项

本次重点绩效评价专项资金范围: 2023 年度巨鹿县苏家营镇道路提升改造工程项目资金 282.00 万元, 均为一般公共预算资金。本次绩效评价根据委托工作安排是对 2023 年苏家营镇道路提升改造工程项目所进行的评价。



河北·邢台

中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2024 年 8 月 30 日