

附件1

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：	西郭城镇人民政府					单位负责人签字：		金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	大张庄、小张庄、河北庄排水治理改造工程款			主管单位	县委、县政府		实施单位	西郭城镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	181.91		到位数	181.91		执行数	181.91		
	其中：财政资金	181.91		其中：财政资金	181.91		其中：财政资金	181.91		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提升农村村容村貌				随着工业经济的发展，群众居住环境得以有效改善，西郭城镇大张庄、小张庄、河北庄三个村均实现集中小区单元楼生活，为有效治理水污染，2019年10月开始在该区域开展雨污分流工程。铺设混凝土管道，2020年9月已完工，现申请拨付剩余资金181.91万元。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	工程涉及村数	10	=	3	个	3	100%	10
		质量指标	排水治理工程完成率	15	≥	95	%	100	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率	15	≥	95	%	100%	100%	15
		成本指标	工程成本	10	=	181.91	万元	181.91	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	排水治理工程成果使用率	15	≥	99	%	100	100%	14
		可持续影响指标	基本公共服务水平	15	文字描述		基础设施完善		100%	100%
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	95.00	%	95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行的比率	10	=	100.00	%	100%	100%	10
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步及时发放资金，提高群众满意度									

填报人：李晓琦

联系电话：4235623