

河北省中央一般转移支付（巨鹿县冀财农 2022 年 73 号 2022 年中央农业生产和水利救灾资金） 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本项目总投资 30 万元，涉及到的资金为：冀财农 2022 年 73 号 2022 年中央农业生产和水利救灾资金，下达资金 30 万元。利用 2022 年中央农业生产和水利救灾资金实施了巨鹿县滏阳河应急度汛工程。本工程总投资为 30 万元，全部为中央资金。工程主要建设内容：对巨鹿县滏阳河 324 省道下游 3.0km 河道水毁岸坡进行修复，并对塌陷严重的河段岸坡进行局部土方回填。主要工程量：清表土方 2052m³，土方回填 10440m³，外购土方 7840m³。本工程合同价为 272745 元，由于在工程实施过程中，又发现 1 处深沟，增加投资 14600.96 元。根据合同规定，工程全部完工经验收合格后，已经一次性付清工程款 30 万元，不足部分由施工单位自行解决，无工程款拖欠情况。

二、项目实施情况

截至目前，2022 年 9 月 7 日，我局向邢台市水务局呈报了关于《巨鹿县滏阳河应急度汛工程实施方案》的请示（巨水[2022]57 号）。2022 年 9 月 9 日，邢台市水务局出具了《关于巨鹿县滏阳河应急度汛工程实施方案的批复》（邢水防[2022]328 号），项目概算总投资

30 万元。 2022 年 10 月，巨鹿县水务局通过巨鹿县限额交易系统确定冀昌宗盛建设工程有限公司为中标单位，并签订巨鹿县滏阳河应急度汛工程施工合同。2022 年 11 月，施工单位组织人员、机械进场施工。2022 年 11 月 22 日，工程全部完工。2022 年 11 月 23 日，建设单位对该工程进行了验收。众财产安全。

以上资金项目未经过审计、稽查和专项检查。通过绩效自评，未发现违规使用资金等情况

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过绩效评价工作，能够更好对项目的实施有个全面的掌握，并对项目实施过程中存在的问题和偏离绩效指标的情况进行及时的纠正。

（二）评价指标

产出指标：

数量指标：险段长度 3000 米，得分 20 分。

质量指标：合格率达到 100%，得分 10 分。

时限指标：2022 年 12 月底已完成，得分 10 分。

成本指标：成本为 30 万元，得分 10 分。

效益指标：

社会效益：有利于安全度汛工作的正常开展，得分 30 分。

群众满意度达到 98%以上，得分 10 分。

预算执行率达到 100%，得分 10 分。

（三）评价依据

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2020】3 号）的要求，对具体实施的冀财农 2022 年 73 号 2022 年中央农业生产和水利救灾资金进行绩效自评工作。

（四）评价的主要方法及等级设定

本次绩效自评采用比较法、因素分析法和公众问卷等基本方法开展评价工作。

因素分析法是通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

比较法是通过对比资金支出所产生的实际效果与预定的目标，分析目标的完成情况。

公众评判法是通过公众问卷及抽样调查对项目实施效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

通过对指标体系量化评分，分值 ≥ 90 分为优（成效显著）， $70 \leq \text{分值} < 90$ 分为良（成效显著）， $60 \leq \text{分值} < 70$ 分为可（成效一般）， $\text{分值} < 60$ 分为差（成效较差）。

附件：绩效自评表（冀财农 2022 年 73 号 2022 年中央农业生产和水利救灾资金）

附件2

中央转移支付区域（2022年中央农业生产和水利救灾资金）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		冀财农2022年73号2022年中央农业生产和水利救灾资金					
中央主管部门		水利部					
地方主管部门		巨鹿县水务局		资金使用单位	巨鹿县水务局		
资产情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	30	30		100%	
		其中：中央财政资金	30	30		100%	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学				
		下达及时性	下达及时				
		拨付合规性	拨付合规				
		使用规范性	使用规范				
		执行准确性	执行准确				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理到位				
		支出责任履行情况	支出责任履行到位				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1：修整河坡坍塌，保障群众安全目标2：有利于安全度汛工作的正常开展目标3：有利于保护群众生命财产安全			目标1：修整河坡坍塌，保障群众安全目标2：有利于安全度汛工作的正常开展目标3：有利于保护群众生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	险段长度	3公里	3公里		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年11月底		
		成本指标	发放成本	0.3万元	0.3万元		
	效益指标	经济效益指标	有利于保障群众生命财产安全	有利于保障群众生命财产安全	有利于保障群众生命财产安全		
		社会效益指标	有利于安全度汛工作的正常开展	有利于安全度汛工作的正常开展	有利于安全度汛工作的正常开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对象满意度	98%	100		
	说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。