

附件 4:

巨鹿县经济开发区
北荣路（魏征街-迎宾街）道路工程项目
绩效自评报告

项 目 名 称： 北荣路（魏征街-迎宾街）道路工程项目

项目实施单位： 巨鹿经济开发区

项目总金额： 100

评 价 年 度： 2023 年

评价组组长： 王刚

评价组成员： 马会涛、王彬、张勇、王彪、吴一飞

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

该项目实施单位巨鹿经济开发区管理委员会，位于元泽路与西平街交叉口西北角，育红重汽厂内。属于行政事业单位。根据相关法律法规和中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府授权或委托履行组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等相关职能。其中包括负责开发区的城市建设、城市综合管理，协调指导市政基础设施建设和管理。

（二）项目基本情况

北荣路（魏征街-迎宾街）道路工程项目由巨鹿经济开发区管理委员会组织实施，实施地点是北荣路（迎宾街—魏征街），为城市支路，西起迎宾街，东至魏征街。道路设计全长 575m，规划绿线宽 30m，规划用地面积 17250 平方米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、便道工程、路灯安装等基础设施工程。涉及资金共 1144.5828 万元，截至 2023 年底已完成拨付 717.1 万元，2023 年度预算资金数为 100 万元，年底执行资金数为 100 万元。

二、项目实施情况

该项目由巨鹿县隆鑫投资管理有限公司具体承办，经济开发区根据隆鑫公司提供的工程材料进行资金的支付。资金支付时，严格审核，做到每支付一项费用，原始资料齐全真

实，有根有据，确保专款专用。

同时，成立项目小组，不定期召开由主管部门、施工单位、监理单位参加的调度会议，及时了解项目实施情况，对项目进度，工程施工过程中遇到的问题等情况进行跟踪监控，及时处理问题。

根据项目建设实施情况，如果工作项目实施中存在影响绩效目标实现的风险因素，及时协调调查施工中遇到的相关问题、和影响绩效目标因素等问题，及时防范和化解影响绩效目标实现的风险因素，积极推动项目进展及时解决，确保项目及时完成。

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

运用科学合理的绩效评价指标和评价方法，完成项目建设，切实提升该项目的财政资金管理水平。

（二）评价指标

该项目从产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等四项指标中进行评价。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

成本指标：工程投入标准，道路铺设排水管道每米实际投入的标准，每米 700 元。

数量指标：工程量，铺设排水管道实际涉及到总米数

1428 米。

时效指标：资金发放完成率，即资金实际到账后发放的时间是 2023 年 12 月底。

质量指标：工程合格率，即道路建设工程完成的质量水平达到符合要求的合格度 $\geq 90\%$ 。

效益指标：城镇经济发展提高率，即通过道路建设工程便于道路疏通出行达到促进经济发展的能力与去年同期相比提高的比例。

满意度指标：群众对该项目建设的满意度 $\geq 90\%$ 。

预算执行率：按照预算计划及时拨付资金，执行率 $\geq 90\%$ 。

（三）评价依据

《工程总承包合同》

2022 年决 96 号《审计报告》

统计调查数据

（四）评价的主要方法及等级设定

评价指标	指标描述	绩效标准			
		优	良	中	差
工程量	铺设排水管道实际涉及到总米数	=1428 米	≤ 1200 米	≤ 1000 米	<800 米
工程合格率	道路建设工程完成的质量水平达到符合要求的合格度	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$\geq 70\%$	<60%

城镇经济发展提高率	通过道路建设工程便于道路疏通行达到促进经济发展的能力与去年同期相比提高的比例	$\geq 50\%$	$\leq 40\%$	$\leq 30\%$	$\leq 20\%$
受益群体满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$\geq 70\%$	$< 70\%$

四、绩效评价指标体系及得分情况

北荣路（魏征街-迎宾街）道路工程项目重点绩效自评指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (15分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	3	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得3分；否则不得分。	3
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣0.5分,扣完为止。	5
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	5

“工作活动”管理 (50分)	资金管理	预算调整率	10	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整率每大于 1%扣 0.5 分, 扣完为止。	10
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定, 资金支出程序是否规范, 报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 0.5 分, 扣完为止。	10
		会计核算规范性	10	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 0.5 分, 扣完为止。	10
	项目管理	项目责任机制是否健全	10	是否建立责任机制, 项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 0.5 分, 扣完为止。	10
		管理制度健全性	10	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性, 能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 0.5 分, 扣完为止。	10
“工作活动”产出 (25分)	数量指标	工程量	10	铺设排水管道实际涉及到总米数 1428 米。	10
	质量指标	工程合格率	10	道路建设工程完成的质量水平达到符合要求的合格度 ≥ 90%。	10
	时效指标	资金发放时间	5	资金实际到账后发放的时间是 2023 年 12 月底。	5
“工作活动”效果 (10分)	满意度	群众满意度	10	群众对该项目建设的满意度 ≥ 90%。	10
合计			100		100