



尚多河北会计师事务所

尚多河北会计师事务所（普通合伙）

2024 年部门重点项目绩效评价报告

尚会评字【2024】第 P0016 号

项目名称：城区公厕项目

项目单位：巨鹿县城市管理综合行政执法局

委托单位：巨鹿县财政局

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价方式：部门（单位）绩效自评 ☐ 财政部门组织评价 ☒

评价机构：中介机构 ☒ 部门单位评价组 ☐ 财政评价组 ☐

尚多河北会计师事务所（普通合伙）

Shangduo Hebei Certified Public Accountants (General Partnership)

本次绩效评价结果

一级指标	二级指标	分值	得分	绩效等级
决策	项目立项	2	2	“B”
	绩效管理	8	4.6	
	资金投入	6	5	
过程	资金管理	10	10	
	项目管理	14	14	
产出	产出数量	10	10	
	产出质量	12	12	
	产出成本	8	8	
	产出时效	10	10	
效果	社会效益	2	2	
	生态效益	4	1	
	可持续影响	4	4	
	满意度	10	6	
合计		100	88.6	

目 录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
1、项目背景	1
2、项目单位基本情况	2
3、主要内容及实施情况	2
4、资金投入和使用情况	3
（二）项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）评价目的	4
（二）评价指标	4
（三）评价依据	5
（四）绩效评价原则	6
（五）评价的主要方法及等级设定	6
（六）绩效评价工作过程	7
三、巨鹿县城区公厕项目资金绩效评价指标体系及得分情况	8
四、评价分析	17
（一）主要扣分事项及原因分析	17
1、项目决策指标	17
2、项目效果指标	18
（二）评价结论	19
五、有关建议	19
六、其他需要说明的事项	20

巨鹿县城市管理综合行政执法局

2023 年城区公厕项目绩效评价报告

尚会评字【2024】第 P0016 号

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。尚多河北会计师事务所（普通合伙）接受巨鹿县财政局委托，并形成绩效评价小组，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照巨鹿县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（巨发〔2019〕16 号）、《巨鹿县县级财政重点绩效评价管理办法》（巨财〔2019〕137 号）要求，对巨鹿县城市管理综合行政执法局 2023 年城区公厕项目进行财政重点绩效评价，通过收集、整理相关资料，查看账簿、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

河北省委、省政府《关于 2018 年在全省开展“双创双服”活动的实施意见》的部署，扎实推进以“创新、强企、解难、惠民”为主题的“双创双服”活动，提出要服务民生，扎实推进公

用设施建设、垃圾无害化处理、城市污水集中处理、城乡厕所改造等 22 项民心工程建设，支持各地多办“民生微实事”，努力增加人民群众看得见、得实惠、见效快的民生有效供给。确保让群众享受到更多的实惠。随着巨鹿县经济的发展，城市化进程不断加快，广大群众对生活质量的要求也越来越高，巨鹿县城区现有的公厕数量较少，已不能满足居民、流动人员、游客的需求，造成巨鹿县公共厕所的服务质量达不到“布局合理、数量达标、管理规范、服务优质、群众满意”的目标要求。因此，公共厕所的分布数量关系到广大人民群众工作生活环境的改善，关系到国民素质提升、社会文明进步，能否提高厕所服务水平，已经成为影响人民生活品质的因素。厕所不仅是人们生活中不可缺少的基本卫生设施，更是反映社会变迁和文明进步程度的一个重要指标。从这个意义上来说，厕所问题关系到广大人民群众工作生活环境的改善，关系到国民素质提升、社会文明进步，这些城市配套的公共卫生设施的建设就显得愈发重要。因此，在上述背景下，为了更好地服务民生，提高群众生活品质，完善城市功能，促进巨鹿县经济社会协调发展，实施了巨鹿县城区公厕项目。

2、项目单位基本情况

巨鹿县城市管理综合行政执法局，统一社会信用代码：11130529MB17183802，负责人：张晓峰，机构性质：机关，机构地址：河北省邢台市巨鹿县元泽路北侧。

3、主要内容及实施情况

巨鹿县城区建设固定厕所 1 座、移动公厕 31 座，总建筑面

积 834.55 m²，其中：固定厕所建筑面积 143 m²，设计为砖混结构；移动厕所建筑面积 691.55 m²，每座新型整体装配式公厕布局为：1 间残障间+3 间蹲式厕位间+1 间管理间，长 10.14 米，宽 2.2 米。

项目投资估算为 698 万元（包含工程费用 676.43 万元、勘察 0.83 万元、设计费 8.12 万元、监理 5.35 万元，其他费用 3.11 万元、预备费用 4.16 万元）。

2021 年 4 月 18 日经巨鹿县行政审批局批准立项，2021 年 7 月 5 日通过公开招标方式确定河北鸿赛建筑工程有限公司为第一标段中标单位，中标价 222.75 万元；确定河北宇阔建筑工程有限公司为第二标段中标单位，中标价 189.06 万元；确定中戈建工集团有限公司为第三标段中标单位，中标价 209.18 万元。2023 年 7 月 9 日分别与中标单位签订《巨鹿县城区公厕项目施工合同》，施工期限均为自 2021 年 7 月 10 日至 2021 年 10 月 31 日。

项目于 2022 年 8 月 6 日完工，2022 年 8 月 9 日竣工验收。2023 年 11 月 30 日巨鹿县政府投资审计中心对项目进行了决算审计，审定金额为 620.41 万元。

4、资金投入和使用情况

2023 年度预算总额 50.00 万元，均为政府债券资金。2023 年该项目实际使用金额 50.00 万元支付工程款，其中：拨付河北鸿赛建筑工程有限公司巨鹿县第二分公司工程款（一标段）9.729 万元，拨付河北宇阔建筑工程有限公司巨鹿县分公司工程款（二

标段）20.128 万元，拨付中戈建工集团有限公司邢台分公司工程款（三标段）20.143 万元。资金结余 0 万元。

（二）项目绩效目标

公厕建设能够确保提升公厕服务水平，满足人民日益增长的需求，形成合理布局、数量充足规范科学的公共厕所服务体系，改善人居环境，提高人民生活水平，对提高巨鹿县的城区建设档次和知名度发挥巨大的作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价 2023 年巨鹿县城区公厕项目绩效，结合项目特点，制定 2023 年巨鹿县城区公厕项目绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析项目资金支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供有力的依据。

（二）评价指标

根据项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置 4 个一级指标（决

策、过程、产出、效果）；13个二级指标（项目立项、绩效管理、资金投入、资金管理、项目管理、产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度）；根据专项资金具体使用方向，分别设28个三级指标。本项目绩效评价以100分计，决策、过程、产出、效果四个一级指标分别权重为：16%，24%，40%，20%。

1、共性指标是对项目决策和项目过程进行评价，包括项目立项、绩效管理、资金投入、资金管理、项目管理5个二级指标，分值分别为2分、8分、6分、10分、14分，共40分；设置三级指标16个，充分反映项目立项规范性、绩效目标的设定合理性与明确性、自评报告编制的准确完整性、预算编制科学性、机构建设健全性及为实现绩效目标制定的制度及人员保障措施、项目资金管理和使用合规情况及项目组织实施与监督管理情况。

2、个性指标是对项目产出与项目效果情况进行评价，共设置产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度8个二级指标，分值分别为10分、12分、8分、10分、2分、4分、4分、10分，共60分；设置三级指标12个，能够充分地反映出项目产出和项目效果情况。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；
- 2、《中华人民共和国会计法》；
- 3、《中华人民共和国政府采购法》；
- 4、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

5、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

6、巨鹿县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（巨发〔2019〕16号）；

7、《巨鹿县县级财政重点绩效评价管理办法》（巨财〔2019〕137号）；

8、项目其他相关依据。

（四）绩效评价原则

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（五）评价的主要方法及等级设定

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），财政和部门评价的方法主要包括比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等。根

据评价对象的具体情况，采用多种方法，采取定量与定性相结合进行评价并计算综合得分。评价结果分为 A、B、C、D 四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

项目	A	B	C	D
分值	≥ 90 分	≥ 80 分，< 90 分	≥ 60 分，< 80 分	< 60 分

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立了绩效评价工作组，按照《巨鹿县财政局关于开展 2024 年财政重点绩效评价工作的通知》（巨财〔2024〕35 号）文件要求，并结合我所绩效评价项目检查工作底稿及被评价项目的具体情况，陆续制作了《重点项目绩效评价资料清单》《实地察看情况记录表》《满意度调查问卷》等相关项目所需资料；在此基础上，我们按照项目主管单位的联系方式与项目具体负责人对接，就绩效评价流程、绩效评价目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法等具体内容进行充分沟通，取得一致意见；同时，沟通项目开展情况和绩效评价资料清单所需内容，并进行实地调研，整理项目相关资料，确定绩效评价方案。

2、组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况。通过实地调查、访谈等方式，了解项目实施情况及效益情况，就发现的问题进行反馈并确认。就绩效评价工作开展中遇到的问题及初步评价情况与被评价部门或单位交换意见，然后由项目主管单位对我们收集、汇总的各项绩效评价工作底稿盖章确认。

3、分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价。将之前搜集到的项目资料，根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，以评分表的形式，通过被评价单位自评和评价工作组评定相结合的方式，对评价对象的绩效情况逐项进行分析评价，通过对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，最终形成评价结论。

4、出具报告。根据评价结果撰写报告初稿，经评价小组沟通讨论，确定终稿，向财政局提供报告。

三、巨鹿县城区公厕项目资金绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从决策、过程、产出、效果四个方面设计指标体系，共设置13个二级指标和28个三级指标。各项指标内容及得分情况下表：

2023年巨鹿县城区公厕项目绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分规则	得分
项目 决策 (16 分)	项目 立项	立项 规范 性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原	具备一个得分要素，得到指标分值的20%。	2

				则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
	绩效管理	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	具备要素①，得到指标分值的40%；如不具备，该指标分值为0。具备要素②③④，分别得到指标分值的20%。	1.6
		绩效目标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备得分要素①，得到指标分值的40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。	1.4

		绩效 自评 报告	4	是否有绩效自评报告,报告是否依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。	无自评报告的,本项不得分;有自评报告,自评报告依据不充分、内容不完整、分析不透彻各扣分值的30%。	1.6
	资金投入	预算 编制 科学性	3	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	具备一个得分要素,得到指标分值的25%。	2
		资金 到位 率	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或	资金到位率≤100%,且未对项目开展造成不良影响,得分等于指标分	3

				项目期)内预算安排到具体项目的资金。	值*资金到位率；资金到位率 < 100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于 0。	
项目 过程 (24 分)	资金 管理	预算 执行 率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	得分等于指标分值*预算执行率。	3
		资金 支付 及时 性	3	资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式是否及时支付、足额支付，不存在延迟付款现象。	未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣 1—2 分；未按照规定的方式付款的，扣 1—2 分。本项得分扣完为	3

					止。	
		资金使用合法性合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。但具备要素④指标得分为 0。	4
		管理制度健全性	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	3
	项目管理	制度执行有效性	2	①项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。	2

		施工控制情况	3	①是否实施质量控制；②是否进行进度控制；③施工变更是否符合程序。	具备要素 ①和② 之一的，得到指标 分 子的 35%；具备 要素③，得到指标 分 值的 30%。	3
		项目监督情况	2	①监督检查的次数；②监督检查的内容；③监督检查整改情况。	具备要素 ①，得到指标分值的 40%；如不具备，该指标分值为 0 分。具备要素②和③分别得到指标分值的 30%。	2
		主管部门职责明确性	1	主管部门项目组织管理职责是否明确。	主管部门职责是否明确，如果职责明确则得满分，否则	1

					0 分	
		专门 机构 (人 员) 负责	1	项目是否有专门机构或人员负责协调推进、管理项目。	项目是否有 专人负责， 项目有专人 负责，则得 满分；否则 0 分	1
		公开 招标	2	项目是否通过招标方式确定第 三方	具备得分要 素，得到指 标分值的 100%。	2
项目 产出 (40 分)	产出 数量	建设 公厕 数量	10	建设公厕 32 座，实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度 或项目期）内项目实际产出的产 品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定 的在一定时期（本年度或项目 期）内计划产出的产品或提供的 服务数量。	得分等于指 标分值*实 际完成率	10

	产出质量	公厕面积合格率	4	建设每座公厕长 10.14 米，宽 2.2 米。面积合格率 $\geq 98\%$ 。	合格率不达标本项不得分。	4
		固定厕所面积合格率	4	固定公厕建筑面积 143 平米，面积合格率=100%。	合格率不达标本项不得分。	4
		工程质量达标率	4	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) $\times 100\%$。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 质量达标率低于 100 则本项不得分。	得分等于指标分值*实际完成率	4
	产出成本	项目投资成本	5	项目预算成本 698 万元，成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]$\times 100\%$。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	成本节约率≥ 0 得满分， 成本节约率< 0 不得分。	5

尚多河北会计师事务所（普通合伙）

				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
		项目 原材 料成 本	3	项目基础设施中原材料占比 $\geq$ 95%，原材料成本占比率=（原材料成本/项目基础设施成本） $\times$ 100%。	原材料成本占比下降5%，扣1分，下降超过10%不等分。	3
	产出 时效	项目 计划 按时 完成 率	5	项目计划按时完成率大于等于95%，实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	完成率下降5%，扣1分，下降超过10%不等分。	5
		项目 问题 响应 及时 性	5	施工过程中发现重大问题时处理的及时性，项目响应问题时效 $\leq$ 3天。	具备得分要素，得到指标分值的100%。	5
项目 效果	社会 效益	改善 如厕	2	解决了群众如厕难问题，是否设置了第三卫生间专门服务残障	具备得分要素，得到指	2

(20分)	难题		人士的坡道,方便了特殊人群如厕问题。	标分值的100%。	
	生态效益	生活品质得到改善	4	是否解决了区域内卫生环境及对自然环境(包括水环境、空气环境、生态及生物环境等)污染问题。	具备得分要素,得到指标分值的100%。 1
	可持续影响	长效管理机制建立情况	4	是①是否建立长效管理机制;②是否适时修改长效管理机制。	具备一个得分要素,得到指标分值的50%。 4
	满意度	服务对象满意度	10	受益群体对该项目社会评价满意度达到90%以上。	具备得分要素,得到指标分值的100%。 6
合 计			100		88.6

四、评价分析

(一) 主要扣分事项及原因分析

1、项目决策指标

(1) 绩效管理

①绩效目标表合理性:预算项目绩效表中数量指标设置建设完成公厕2座,实际完成值为32座,数量指标设置不合理。该项指标扣减0.4分。

②绩效目标明确性：绩效目标并未将项目目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标设置还不够细化，质量指标、效益指标较少。该项指标扣减 0.6 分

③绩效自评报告

绩效自评报告：巨鹿县城区公厕项目绩效自评报告内容不完整，报告分析不够透彻。报告未对完成指标做具体分析，无评价结果、发现问题及整改情况等。该项指标扣减 2.4 分。

（2）资金投入

预算编制科学性：预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，项目已于 2022 年 8 月竣工验收，截至 2023 年 12 月 31 日还存在按约定应支付未支付的工程款及前期费用，2023 年度项目预算资金 50 万元与工作任务不匹配。该项目指标扣减 1 分。

2、项目效果指标

（1）生态效益

生活品质得到改善：经现场抽查 3 座公厕，3 座公厕异味较大，1 座公厕卫生脏乱差。经综合评价，该项指标扣减 3 分。

（2）满意度

针对本次绩效评价共向公厕附近居民发放调查问卷 20 份，收回 20 份。通过对调查问卷归类整理，发现大部分人对公厕的异味改善程度、垃圾清理不及时、设施等方面表示不太满意，例如对厕所异味处理，20 份调查问卷中有 6 人表示异味改善程度一般；对厕所安装设施，20 份调查问卷中有 4 人表示不满意；

对于厕所放置标志，20 份调查问卷中有 1 人表示不明显，对于设施正常使用，20 份调查问卷中有 1 人表示不满意，对改善生活品质，20 份调查问卷中有 6 人表示生活品质改善情况一般，对垃圾清扫及时情况，20 份调查问卷中 3 人对垃圾处理及时性表示不满意。通过综合评价，对满意度指标扣减 4 分。

（二）评价结论

从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，巨鹿县城市管理综合行政执法局城区公厕项目支出绩效评价得分 88.6 分，总体评价等级为 B。

从评价结果来看，巨鹿县城区公厕项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标合理性、绩效目标明确性、自评报告情况、预算编制的科学性、资金到位率、施工控制等方面，应采取有效措施，提升城区公厕项目专项经费的效果和效益。

五、有关建议

（一）提高绩效目标设置的相关性、准确性，完善自评报告，使内容完整、准确、客观

建议加强对财政预算资金绩效评价相关知识的学习和培训，根据项目目标细化分解为具体的绩效指标，提高绩效目标设定的科学性，同时重视项目绩效自评质量，完善绩效自评报告，提高业务人员分析、量化绩效指标的能力，做到自评报告分析透彻，逻辑清晰，对发现问题及时在报告中客观体现，以便及时发现项目实施过程中的不足，对不足之处及时弥补或修正。

（二）科学编制预算

建议编制预算科学规范，财务部门应根据核实无误的基础数据，科学确定本单位部门预算的编制基数。部门预算要建立规范的预算制度，用先进的技术和规定的程序编制，保证部门预算的完整性、综合性和准确性。预算资金应根据项目的投资额与项目工作量做到合理匹配，保证项目顺利实施。

（三）加大文明宣传力度，提高群众满意度

建议加大城市公共文明的宣传力度。在公厕周边设置相应的宣传标语牌，形成氛围，提高居民对公厕环境的自觉维护意识。管理中，对于那些有损环境卫生不良行为习惯的人员及时进行批评教育；对恶意损坏公厕设施、有意破坏公共卫生的人员视情节依法进行处理，使城市公厕管理真正步入规范化、常态化轨道。城市公厕的保洁，应当逐步做到规范化、标准化，保持公厕的清洁、卫生和设备、设施完好，提高人民群众的满意度。

六、其他需要说明的事项

本次重点绩效评价专项资金范围：2023 年巨鹿县城市管理综合行政执法局城区公厕项目资金 50.00 万元，其中：政府债券资金 50.00 万元。本次绩效评价根据委托工作安排是对 2023 年度巨鹿县城区公厕项目所进行的评价。

（此页无正文）

尚多河北会计师事务所
（普通合伙）



河北·邢台

中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2024 年 8 月 30 日