2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	大留庄村基础设施建设资金		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	903001 - 巨鹿县张王疃乡人民政府本		**金额单位**	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	**到位数**	100.000000		**执行数**	100.000000		100		
	其中:财政资金	100.000000	**其中:财政资金**	100.000000		**其中:财政资金**	100.000000				
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	谋求大留庄村更大的发展				谋求更大的发展				100.00		
	实现乡村振兴的宏伟目标				振兴了乡村				100.00		
	改善大留庄人居环境				改善了人居环境				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	路灯安装的数量	路灯安装的数量	6.25	=	50	台	50	完成	6.25
		成本指标	路灯的单价	路灯的单价	6.25	=	1200	元	1200	完成	6.25
		数量指标	道路硬化的面积	道路硬化的面积	6.25	=	3600	平方米	3600	完成	6.25
		成本指标	道路硬化每平方米的单价	道路硬化每平方米的单价	6.25	=	178	元	178	完成	6.25
		数量指标	建设围墙的长度	建设围墙的长度	6.25	=	500	米	500	完成	6.25
		成本指标	建设围墙每米的单价	建设围墙每米的单价	6.25	=	600	元	600	完成	6.25
		时效指标	当年完成该笔资金支出的时间	当年完成该笔资金支出的时间	6.25	文字描述		12月底前	12月底前	完成	6.25
		质量指标	实际支出资金占计划支出资金的比率	实际支出资金占计划支出资金的比率	6.25	≥	95	%	95	完成	6.25
	效益指标	可持续影响指标	村民生活生产环境改善情况	村民生活生产环境改善情况	30.00	文字描述		村民生产生活环境明显改善	环境得到改善	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	通过调查满意的群众占总	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李帅莹			**联系电话:**	3794560						